



# แผน/โครงการประจำปี 2559

## บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559  
(ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน) จำนวน 10 แผนงาน

(1) ดำเนินงานตามแผน	7	แผน	คิดเป็นร้อยละ	70.00
(2) ล่าช้ากว่าแผน	3	แผน	คิดเป็นร้อยละ	30.00



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด 2	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปี	-	รพส. และ สำนักงานศาลปกครอง นำเสนอข้อมูลโครงการ ให้คณะอนุกรรมการ กศร. พิจารณา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559	ฝพร.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
2. โครงการโครงการศูนย์รวมร้านอาหาร และร้านค้า (Plaza A)	เพื่อให้ผู้ประกอบการเช่าและดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการให้บริการหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	สามารถจัดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารโครงการ	ได้เอกชนผู้ชนะการประมูล	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อพส.นำเสนอข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการ กศร. พิจารณา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมีมติให้ อพส. หรือช้อกกฎหมายกับสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อหาข้อยุติในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าว</li> <li>- อพส.และที่ปรึกษา Asdecon นัดประชุมหารือร่วมกับกองควบคุมทางผังเมือง ที่ประชุมให้ความเห็นว่าหากโครงการศูนย์รวมร้านอาหารและร้านค้า เป็นส่วนขยายการดำเนินโครงการไม่น่าขัดกับข้อกำหนด</li> </ul>	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปี	-	- ธพส. นำเสนอข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการ กคร. พิจารณา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุม มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการ	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
4.โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมตาม พรบ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556	เปิดประมูลโครงการฯ เพื่อให้สิทธิการบริหาร จัดหาผลประโยชน์ แก่ กองทรัสต์ฯ ที่เป็นผู้ชนะ การประมูล	สามารถจัดประมูล คัดเลือกเอกชน บริหารโครงการ	ได้กองทรัสต์ ผู้ชนะการ ประมูลเริ่ม บริหาร/ จัดหา ประโยชน์	-	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน ทรัพย์สิน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอยู่ระหว่าง นำเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ฝพร.
5.โครงการก่อสร้างเรือนจำ และทัณฑสถานร่วมกับ กรมราชทัณฑ์	1.เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการใน แต่ละปี	-	อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการเสนอขออนุมัติหลักการ โครงการของกรมราชทัณฑ์	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
6. โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	เปิดประมูลโครงการฯ เพื่อให้สิทธิการบริหาร จัดหาผลประโยชน์ แก่ กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นผู้ชนะ การประมูล	สามารถจัดประมูล คัดเลือกเอกชน บริหารโครงการ	ได้กองทัพอากาศ ผู้ชนะการ ประมูลเริ่ม บริหาร/ จัดหา ประโยชน์	-	ธพส. ประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมให้เร่งรัดการดำเนิน โครงการ และให้ประสานนัดสำนักงานงบประมาณ ประชุมร่วมกับคณะทำงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อหารือแนวทางการใช้งบประมาณตามแผนงาน	ฝพธ.
7. โครงการบ้านธนารักษ์ ประชากรรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการ	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการใน แต่ละปี	-	อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อ จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอขออนุมัติหลักการของ โครงการต่อ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการ ต่อไป	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูรกิจศูนย์ราชการ						
1. แผนพัฒนารูรกิจศูนย์ราชการ	1. เพื่อเพิ่มปริมาณการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ 2. เพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์	รายได้พื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการ	165 ลบ.	26.94	- มีรายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการฯ ทั้งหมด 95.06 ล้านบาท (จากเป้าหมายไตรมาส 2 82.17 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 115.69) สูงกว่าเป้าหมาย 12.89 ลบ. - งานปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดีอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ฟกต.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	1. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาติดต่อ 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	4.50	- ห้องน้ำ T3 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - ห้องน้ำ T9 ได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างทำสัญญา - ห้องน้ำ T10 อยู่ระหว่างทำ TOR	ศวบ.
2. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี	1. เพื่อเสริมทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ศูนย์ราชการฯ 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	3.10	- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และจัดซื้อจัดจ้าง	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
3. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณทีโอที	1. เพื่อให้เครื่องส่งสัญญาณของทีโอทีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการปรับปรุงระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	1.50	จัดทำรายละเอียดและกำหนดขอบเขตงานและราคากลางเข้าระบบ E-doc แล้ว และอยู่ระหว่างทำสัญญาจ้าง	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
4. โครงการออกแบบ ปรับปรุงโครงหลังคา AM และ BM	1. เพื่อสามารถซ่อมแซม บำรุงรักษาหลังคาของ อาคารได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อ การจัดงานต่างๆบนลาน เอนกประสงค์ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ของผู้เช่าพื้นที่จัดงาน ต่างๆ	ร้อยละของงาน ออกแบบแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	2.00	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (เฟส 2)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ช่วยการรักษาความปลอดภัย 2. เพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆที่มีความประสงค์ร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ	ร้อยละของการวางระบบกล้องวงจรปิด (เฟส2) แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	35.00	อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ศวบ.
6. โครงการปรับปรุงสลิงลิฟต์ ศูนย์ราชการ	1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ของหน่วยงานอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ราชการ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการเปลี่ยนสลิงลิฟต์แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	7.20	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสลิงลิฟต์	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
7. โครงการซ่อมแซมรอยต่ออาคารต่างๆ ที่ชั้นดาดฟ้าภายในศูนย์ราชการ	1. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมรอยต่ออาคารให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการซ่อมรอยต่ออาคารแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	5.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมรอยต่ออาคาร	ศวบ.
8. โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม	1. เพื่อใช้ในการเก็บงานฝ้า,ผนัง,พื้น และงานอื่นๆ ภายในพื้นที่หน่วยงาน 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน	ร้อยละของการดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ 100	3.50	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร						
1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	เพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2	6.79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตักบาตรเช้าประจำสัปดาห์</li> <li>2. ออมบุญ</li> <li>3. บริจาคโลหิต</li> <li>4. วันเด็กแห่งชาติ</li> <li>5. ส่งเสริมศาสนา เลี้ยงละศีลอดศาสนาอิสลาม</li> <li>6. นิทรรศการวันพระเทพฯ</li> <li>7. จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพผู้ประกอบการ</li> </ol> </li> <li>- ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ครั้งที่ 1/59 วันที่ 16 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 2/59 วันที่ 16 มิถุนายน 2559</li> <li>- ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามชุดย่อยในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเด็ก ออมบุญ บริจาค โลหิต ตักบาตร เข้าวัดโดยสารพลังงานไฟฟ้า</li> <li>- กำกับดูแล Social Media ต่อเนื่อง</li> </ul>	ผลสอ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด						
1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	-	กำกับการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตามมาตรการกำกับ Outsource	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
1. แผนงานการรวบรวม และ ทบทวน กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการฯ (ด้านการ จัด การพลังงาน)	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและข้อบังคับ ด้านการจัดการพลังงาน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรวบรวม กฎหมายและข้อบังคับด้านการจัดการพลังงาน และ ทบทวนและรวมกฎหมายและข้อบังคับด้านการ จัด การพลังงาน อัฟโพลด์ข้อมูลลงในระบบอินทราเน็ต แล้ว</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนประเด็นและสาระสำคัญ ด้านการจัดการที่ ธรพส. ต้องดำเนินการปฏิบัติตาม คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนกรกฎาคม 2559</li> </ul>	ศวบ.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
2.แผนการกำหนดโครงสร้าง คณะทำงานบริหารจัดการ อาคารตามมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อกำหนดโครงสร้าง คณะทำงาน บทบาทหน้าที่ และผู้รับผิดชอบการ บริหารจัดการอาคารให้ ครอบคลุมครบถ้วน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนคณะทำงานบริหารพลังงาน บริหารจัดการพลังงาน โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ชัดเจน</li> <li>- เผยแพร่คำสั่งและอำนาจหน้าที่ให้ทุกคนในองค์กร ทราบผ่านทางระบบอินทราเน็ต และอยู่ระหว่าง ดำเนินการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง ทั่วถึงผ่านทางช่องทางอื่นๆ ต่อไป</li> <li>- ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ แล้ว ในการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4/2559</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
3.แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน ธพส.(ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.10	เผยแพร่ให้ความรู้เผยแพร่ด้านการจัดการพลังงานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและจัดให้มีพื้นที่สำหรับเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องการอนุรักษ์สำหรับผู้สนใจ	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
4. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนนโยบายด้านการจัดการพลังงานโดยพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน และจัดทำเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน เสนอกรรมการผู้จัดการลงนามตามคำสั่งที่ 22/2559</li> <li>- เผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบผ่านทางอีเมล intranet Line-HR และแก่บุคคลภายนอกที่ทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร <a href="http://www.dad.co.th">www.dad.co.th</a></li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
5. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	เพื่อจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงานเสนอกรรมการผู้จัดการลงนาม</li> <li>- มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบผ่านทางอีเมล intranet และบุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร <a href="http://www.dad.co.th">www.dad.co.th</a></li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
6. แผนทบทวนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix : EMM)	เพื่อจัดให้มีการรวบรวมการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจากบุคลากรของ รพส. และผู้ให้บริการงานอาคารของ รพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดกลุ่มผู้ที่จะทำการประเมินฯ จัดส่งแบบเพื่อทำการประเมินและรวบรวม</li> <li>- วิเคราะห์ประเมินที่ได้จัดส่งไป และจัดทำสรุปผลการประเมิน</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำผลสรุปการประเมินไปจัดทำแผนการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนกรกฎาคม 2559</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
7. แผนการฝึกอบรมด้านการการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการฝึกอบรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.15	- กำหนดกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการเข้าอบรมและหัวข้อด้านการจัดการพลังงานที่จะทำการอบรม - จัดทำแผนการฝึกอบรม ที่มีการกำหนดช่วงเวลาและกลุ่มผู้เข้าอบรม โดยรุ่นที่ 1-2 จะเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคม 2559	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
8. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคาร ธพส. (ด้านจัดการพลังงาน)	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบงานบริหารจัดการอาคาร อาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทบทวนความเพียงพอข้อมูลด้านการจัดการพลังงานที่มีการเผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน</li> <li>- จัดทำสื่อให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
9. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคาร	เพื่อจัดให้มีการติดตามฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศและกำหนดแผนงานการตรวจวัด</li> <li>- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามแผนการดำเนินงานและจัดเก็บบันทึกผลการตรวจวัดตามแผนงานที่กำหนด</li> </ul>	ศวบ.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง						
1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 3. เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง	3.50	0.60	- ฝกบ. ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้ 1. ปรับปรุงงานด้านบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของทริสเซน Risk Map การคิดน้ำหนักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 2. อบรมให้ความรู้เรื่อง Risk Correlation Map ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตามผลการสำรวจความตระหนักรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2558  - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงร่วมกับที่ปรึกษาทบทวนเกณฑ์การประเมินด้านบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อสังเกตจากการประเมินผล ประจำปี 2558 มาปิด GAP โดยจัดทำตารางงานที่ต้องปรับปรุงในปี 2559	ฝกบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1.โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานฐานข้อมูล (BI/E- Doc Flow/TH e-gif)	1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อเป็นโครงสร้างในการพัฒนาระบบงานต่อไป	มีรายงานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 2-3 รายงานที่สำคัญ	8.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Business Intelligent (EIS) ที่ได้พัฒนาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันผู้บริหาร มีการใช้รายงานในระบบดังกล่าวแล้วไม่มีการพัฒนารายงานต่อในปี 2559</li> <li>- ระบบ E-Doc Flow อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการสำหรับใช้กำหนดขอบเขตงานของโครงการ และอยู่ระหว่างจัดทำ Tree Diagram</li> <li>- ระบบ TH e-gif อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมธนารักษ์</li> <li>- ระบบ SAP License ตรวจรับงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ</li> <li>- ระบบ Digital Signature เนื่องจากยังไม่มีควมจำเป็นในการใช้งานในปัจจุบัน จึงปรับแผนไม่มีการพัฒนารายงาน หรือ ดำเนินการโครงการในปี 2559</li> </ul>	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
2.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและสร้างความพึงพอใจ (แจ้งซ่อมออนไลน์/ Mobile App)	1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานแจ้งซ่อมผ่านเว็บ 3.เพื่อพัฒนาระบบ mobile Application / เพิ่มช่องทางในการให้บริการ	คะแนนความพึงพอใจด้านสารสนเทศจากการประเมินในปี 2559 เพิ่มขึ้น (หัวข้อการให้บริการเว็บไซต์)	> 3.80	0.60	- พัฒนาระบบ Mobile App จัดทำ Requirement แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา - ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานแจ้งซ่อมออนไลน์ อยู่ระหว่าง Confirm Requirement ภายในเดือนมิถุนายน	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
1.โครงการจัดทำสมรรถนะบุคลากร (Competency) ธพส.	1.แก้ไขปรับปรุง และจัดทำสมรรถนะบุคลากรของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. 2.เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรและการประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งงาน ในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.50	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ และส่งมอบงานงวด 2	ฝปท.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำ 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของแต่ละส่วนงานจนบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.00	ดำเนินการสื่อสารให้ทุกส่วนงาน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างน้อยส่วนละ 1 เรื่องและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - 5 Choices ให้ผู้บริหารระดับสูงและ - Focus ให้พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้จัดการส่วน - พัฒนาภาวะผู้นำตามแนว Voca World	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
3.โครงการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามตำแหน่ง หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	3.00	วิเคราะห์สมรรถนะและกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำหนดความต้องการในการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - Project Management - Presentation Advantage - SEPA - Organizational Process Excellence - จัดทำแผนฝึกอบรมภายในและแผนพัฒนารายบุคคล(Training Need) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ TRM	ฝปท.
4.โครงการ Happy work place & Employee Engagement	1.สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจในงานที่รับผิดชอบ 2.เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มี	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	0.50	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว - จัดทำแผนและขั้นตอนการเตือนภัยในสถานะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ของ ธพส. แล้วเสร็จ	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ	1. เพื่อสร้างกรอบสำหรับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายใน ธพส. ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1.10	- คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ 1) คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 3) คู่มือกรรมการ 4) แผนการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 หลังจากนั้น จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานของ ธพส. วันที่ 23 24 28 29 และ 30 มิถุนายน 2559	สายนโยบายและกลยุทธ์



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
2.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ธพส.	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและพนักงานของ ธพส.	คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-ปช.)	คะแนน 60	-	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (งาน DAD’S CG Day)	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)						
1.โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	1.เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 2.ให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ 3.เพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	5.69	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR IN PROCESS และกิจกรรมตามกลยุทธ์ 3E ตามแผนงาน	ฝสอ.