

แผน/โครงการประจำปี 2566

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
1.โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C	30,000	837.64 (ปี 66)	1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.67	- ร้อยละ ดำเนินงาน ตามแผน - ร้อยละ การเบิกจ่าย งบลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ล่าช้า กว่าแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100 - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100	กำกับติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานให้ได้ตามแผนงาน	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-67)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
2.โครงการอาคารเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต	200	35.98 (ปี 66)	1 ต.ค.64 - 21 ก.พ.66	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน - ส่งมอบอาคาร ให้กับกรม สรรพสามิต	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคาร ให้กับกรม สรรพสามิตสำเร็จ		ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 64-66)
3. โครงการบูรณาการสวัสดิการ ที่พิกัดเดียวกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	-	1 ต.ค. 64 - 31 พ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน - ส่งมอบอาคาร ที่พิกัดเดียวกับ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100	หยุดก่อสร้าง (ผู้รับจ้างอยู่ ระหว่าง ดาเนินการต่อ ใบอนุญาตก่อสร้าง)	หยุดก่อสร้าง	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่ พิกัดเดียวกับ ข้าราชการ สำเร็จ	- ธพส. ได้สั่งการให้ผู้ ควบคุมกับผู้รับจ้างเร่งรัด นำวัสดุเข้ามาดำเนินการ และแจ้งให้ผู้รับจ้างทำแผน เร่งรัดงาน ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ ระหว่างเตรียมการ ดำเนินงาน - อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เตรียมเอกสารประสานงาน กับสำนักงานเขตห้วยขวาง และกรมธนารักษ์	ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
4.โครงการบูรณาการ สวัสดิการที่พักอาศัยกับ สถานที่ทำงาน และ ศูนย์บริการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ เขตยาน นาวากรุงเทพมหานคร	-	-	1 ต.ค. 64 - 31 ก.ค. 66	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส ่ง ม อ บ อาคารที่พัก อาศัย ของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	หยุดก่อสร้าง (ผู้รับจ้างอยู่ ระหว่างดำเนินการต่อใบอนุญาต ก่อสร้าง)	หยุดก่อสร้าง	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100 - ส ่ง ม อ บ อาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	- อพส. ได้สั่งการให้ผู้ ควบคุมกับผู้รับจ้างเร่งรัด นำวัสดุเข้ามาดำเนินการ และแจ้งให้ผู้รับจ้างทำ แผนเร่งรัดงาน ซึ่งผู้รับ จ้างอยู่ระหว่างเตรียมการ ดำเนินงาน - อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เตรียมเอกสาร ประสานงานกับสำนักงาน เขตยานนาวา และ กรม ธนารักษ์	ฝวค.
5.โครงการบูรณาการ สวัสดิการที่พักอาศัยกับ สถานที่ทำงานและ ศูนย์บริการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ แขวงบาง จาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	-	-	31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 66	- ร้อยละ ดำเนินงานตาม แผน - ส ่ง ม อ บ อาคารที่พัก อาศัย ของ ข้าราชการ	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ล่าช้า กว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100 - ส ่ง ม อ บ อาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	- อพส. ได้สั่งการให้ผู้ ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ให้เร่งจัดหาแรงงานเข้ามา เพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดงาน ก่อสร้างและทำแผน แรงงานเข้าโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างได้เริ่มนำ แรงงานเข้ามาเพิ่มเติมแล้ว	ฝวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
6.โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามมาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ	1,345.93	-	1 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของ ก ร ด า เนิ น ง น - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบ ลงทุนตาม แผนงาน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ด า เนิ น ง น ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	ล่าช้า กว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการด า เนิ น ง น ตามแผน ร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนตามแผนงาน ร้อยละ 100	กำกับติดตามเร่งรัดการ ด า เนิ น ง น ให้ได้ตาม แผนงาน	ผวค.
7. โครงการสวัสดิการที่พักอาศัย ของข้าราชการในที่ราชพัสดุ	-	-	- อาคารสูง 7 ชั้น 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 - อาคารสูง 28ชั้น 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อย ละ ความ สำ ร ใ จ ของ ก ร ด า เนิ น ง น ตามแผน - ก่อ ส ร ้าง อาคาร 7 ชั้น 4 อาคารและ อาคาร 28 ชั้น 1 อาคาร	ร้อยละ 100 ตามกำหนด	- ร้อยละ ความ สำ ร ใ จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	ล่าช้า กว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ส่งมอบอาคารที่พัก อาศัยของข้าราชการ สำเร็จ	กำกับติดตามเร่งรัดการ ด า เนิ น ง น ให้ได้ตาม แผนงาน	ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์											
8.โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - ครม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ และนำเสนอกรมธนารักษ์ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน	ร้อยละ 100 สำเร็จ	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักการดำเนินโครงการฯ	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ครม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ และนำเสนอกรมธนารักษ์ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนสำเร็จ	ประสานงานกำกับติดตามการดำเนินงานให้ได้ตามแผนงาน	ฝพธ.
9.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสนามกีฬาของกรมพลศึกษา	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - ครม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ และนำเสนอกรมธนารักษ์ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน	ร้อยละ 100 สำเร็จ	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างกรมพลศึกษานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการฯ	ล่าช้ากว่าแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ครม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการ และนำเสนอกรมธนารักษ์ ให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนสำเร็จ	ประสานงานกำกับติดตามการดำเนินงานให้ได้ตามแผนงาน	ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบบุคลากร (ลป.)	เบิกจ่าย (ลป.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
10. โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่	10.00	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ - รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	2 โครงการ สำเร็จ	- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2 โครงการ	อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่	เป็นไปตามแผน	- ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2 โครงการ - รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สำเร็จ	-	ผพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
1. โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศลูกค้าและตลาด	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ	ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ		ฝกต.
2. โครงการจัดหา ผู้ใช้บริการพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และลาน อเนกประสงค์	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจ ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ความสำเร็จในการ พัฒนาช่องทางรับฟัง ลูกค้า - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาด	ร้อยละ 95 ≥ 4.5 ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- ความสำเร็จ ในการพัฒนา ช่องทางรับ ฟังลูกค้าร้อย ละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ความสำเร็จ ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ความสำเร็จในการ พัฒนาช่องทางรับฟัง ลูกค้าร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน		ฝกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
3. โครงการแผนพัฒนาช่องทางรับ ฟังลูกค้าโครงการบริหารพื้นที่ และจัดเก็บรายได้โครงการในศูนย์ ราชการ (ปรับปรุงพื้นที่พาณิชย์)	3.60	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ ราชการฯ	ร้อยละ 100 260 ล้านบาท	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	ต่ำกว่า เป้าหมาย	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ 260 ล้านบาท	-	ผกต.
4. โครงการบริหารพื้นที่และ จัดเก็บรายได้โครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ ราชการ	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- Occupancy Rate - ระดับความพึง พอใจลูกค้าพื้นที่ พาณิชย์ - ความสำเร็จในการ พัฒนาช่องทางรับ ฟังลูกค้า - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน ลูกค้าและตลาด	ร้อยละ 95 ≥ 4.5 ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- ความสำเร็จ ในการพัฒนา ช่องทางรับ ฟังลูกค้าร้อย ละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจ ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ความสำเร็จในการ พัฒนาช่องทางรับฟัง ลูกค้าร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้า และตลาดไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ	ร้อยละ 100 260 ล้านบาท	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ 260 ล้านบาท	-	ผกต.
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านบริการลูกค้าและการตลาด	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้า - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาด	ร้อยละ 95 ≥ 4.5 ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้าร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้าร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาดไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
7. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ	ร้อยละ 100 260 ล้านบาท	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ	-	ผลต.
8. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับลูกค้าและการตลาด	-	-	1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- Occupancy Rate - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้า - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาด	ร้อยละ 95 ≥ 4.5 ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน	- ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้าร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- Occupancy Rate ร้อยละ 95 - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางรับฟังลูกค้าร้อยละ 100 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านลูกค้าและตลาดไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน		ผลต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร											
1. โครงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารองค์กร	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผน	ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อย กว่าระดับ ≥ 4.5	-	สปส.
2. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์ องค์กร	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตาม แผน	- คะแนน ตัวชี้วัด Enablersด้านการมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		สปส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร											
3. โครงการพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์องค์กร	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน - ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน การมุ่งเน้นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 100 ≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อย กว่าระดับ ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		สปส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย											
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	1 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน การมุ่งเน้นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	- ระดับความ พึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ≥ 4.5	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5 - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการ มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		ผย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย											
1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Health Environment :SHE)	3.37	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5		ผบอ.
2. โครงการยกระดับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน - การดำเนินงานตาม TOR ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้	ร้อยละ 100 ตามที่กำหนด	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100 - การดำเนินงานตาม TOR ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดใน TOR		ผบอ.
3. โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	7.73	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- จำนวนบริการที่พัฒนาปรับปรุง - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	1 กระบวนการ ≥ 4.5	- จำนวนบริการที่พัฒนาปรับปรุง 1 กระบวนการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- จำนวนบริการที่พัฒนาปรับปรุง 1 กระบวนการ - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5		ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย											
4. โครงการยกระดับการบริหาร จัดการจราจร	2.00	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน - ระดับความ พึงพอใจ ผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	- ร้อยละ ความสำเร็จ ตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ ≥ 4.5		ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาคาร											
1. โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรม ประกอบอาคารและโครงสร้าง สถาปัตยกรรม	51.30	0.69	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขอุปการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงานร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ≥ 4.5		ผวค.
2. โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - ยื่นใบรับรอง/ได้รับใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน	ร้อยละ 100 1 ใบ	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 - ยื่นใบรับรอง/ได้รับใบรับรอง/รางวัลมาตรฐาน 1 ใบรับรอง		ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาคาร											
3. โครงการประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	-	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อวัดผล Eco - efficiency ได้ครบถ้วน - ระดับความสำเร็จการ กำหนดค่า Factor เป้าหมายสำหรับปี ถัดไป ภายในปี 2566 - ระดับความสำเร็จการ จัดทำแผนงานในการ ปรับปรุง Eco -efficiency ได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ธพส. ภายในปี 2566	สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ	- ร้อยละการ จัดเก็บข้อมูล เพื่อวัดผล Eco -efficiency ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อวัดผล Eco - efficiency ได้ ครบถ้วน - ระดับความสำเร็จ การ กำหนด ค่า Factor เป้าหมาย สำหรับปีถัดไป ภายใน ปี 2566 - ระดับความสำเร็จ การจัดทำแผนงานใน การปรับปรุงEco - efficiency ได้ รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ธพส. ภายในปี 2566		คณะกรรมการ ECO

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม											
1. แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	5.00	-	1 ส.ค. 65 - 31.ธ.ค. 66	- ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม - ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	≥ 4.5 สำเร็จ	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม ≥ 4.5 - ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ		ผธย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์											
1. โครงการทบทวนแผนบริหาร และพัฒนาทุนมนุษย์	-	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จตาม แผนการดำเนินงาน - ร้อยละ ความสำเร็จในการ จัดทำแผน HCM ที่ ครบถ้วนตาม มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ -ระดับคะแนน Enablers ด้าน HCM	- ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100 - เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปี ก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ตามแผนการ ดำเนินงานร้อยละ 100 - ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำแผน HCM ที่ครบถ้วนตาม มาตรฐาน และ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 100 -ระดับคะแนน Enablers ด้าน HCM เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		ฝทบ.
2. โครงการประเมินและพัฒนา สมรรถนะที่หลากหลายรูปแบบ	-	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	-ระดับความสามารถ/ ทักษะของพนักงาน ที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการ	- จำนวน 2 ทักษะ - ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จของ โครงการ ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	-ระดับความสามารถ/ ทักษะของพนักงานที่ เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ทักษะ - ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการร้อยละ 100		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์											
3. โครงการสร้างผู้สืบทอด ตำแหน่ง (Successor)	-	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จของโครงการ จัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่ง - กำหนดตำแหน่ง ที่สำคัญในการทำ Successor และ ร่างแผนสืบทอด ตำแหน่ง	ร้อยละ 100 เสนอต่อ คกก. CMC	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของ โครงการ ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการจัดทำแผน สืบทอดตำแหน่งร้อยละ 100 - กำหนดตำแหน่งที่ สำคัญในการทำ Successor และร่าง แผนสืบทอดตำแหน่ง เสนอต่อ คกก. CMC		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม											
1. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ (KM) เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 66-31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน - จำนวน KM ขององค์กร - ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ร้อยละ 100 จำนวน 3 องค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 - จำนวน KM ขององค์กร จำนวน 3 องค์กร - ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฝทบ.
2. โครงการพัฒนากระบวนการเพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม (IM) เพื่อความยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 66-31 ธ.ค. 66	- จำนวนนวัตกรรม ที่ส่งประกวดภายนอก - จำนวนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืนองค์กร - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน - ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	1 โครงการ 2 โครงการ ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- จำนวนนวัตกรรม ที่ส่งประกวดภายนอก 1 โครงการ - จำนวนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืนองค์กร 2 โครงการ - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม											
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อมุ่งเน้นการจัดการความรู้และ การสร้างนวัตกรรม	-	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผนงาน - ระดับคะแนน ตัวชี้วัด Enablers ด้าน การจัดการ ความรู้และ นวัตกรรม	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผนงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผนงาน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้าน การ จัดการความรู้และ นวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ เพื่อ ยกระดับหน่วยงานไปสู่องค์กร ดิจิทัล	2.00	-	1 ม.ค. 66- 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับต่ำ - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานปรับปรุง ระบบเพื่อ ขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation - ได้แผนกู้คืนระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล (Disaster Recovery Plan : DRP) - คอมพิวเตอร์มี จำนวนเพียงพอต่อ การสรรหาบุคลากร ในปี 2566	ร้อยละ 100 ระดับค่าความ เสี่ยง ≤ 2 ตามข้อกำหนด โครงการ ตามข้อกำหนด โครงการ ตามข้อกำหนด โครงการ	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ในระดับ ต่ำ ระดับค่าความ เสี่ยง ≤ 2 - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานปรับปรุง ระบบเพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation ตามข้อกำหนดโครงการ - ได้แผนกู้คืนระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล (Disaster Recovery Plan : DRP) ตาม ข้อกำหนดโครงการ - คอมพิวเตอร์มี จำนวนเพียงพอต่อ การสรรหาบุคลากร ในปี 2566 ตาม ข้อกำหนดโครงการ		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
2. ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารและการให้บริการดิจิทัล	6.50	1.29	1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - ระดับความสามารถการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ	ร้อยละ 100 มากกว่าร้อยละ 95 ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความสามารถการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA มากกว่าร้อยละ 95 - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลป.)	เบิกจ่าย (ลป.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
3. ระบบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการให้บริการข้อมูลเปิด และความปลอดภัย	9.00	-	1 ม.ค.65 - 31 ธ.ค. 69	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - ระดับความสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ - ได้แผนดำเนินงานและรายงานการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับ ห้อง Data Center - ได้ระบบการ ป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ 	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2 ตามข้อกำหนดของโครงการ ตามข้อกำหนดของโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - ร้อยละ 100 	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตาม SLA มากกว่า ร้อยละ 95 - ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการอยู่ในระดับที่ต่ำ ระดับค่าความเสี่ยง ≤ 2 - ได้แผนดำเนินงานและรายงานการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับ ห้อง Data Center ตามข้อกำหนดของโครงการ - ได้ระบบการ ป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ 		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
4. ระบบการสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล	-	-	1 ม.ค. 66 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - บทเรียนออนไลน์	ร้อยละ 100 ตามข้อกำหนดของโครงการ	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100 - บทเรียนออนไลน์ตามข้อกำหนดของโครงการ ตามข้อกำหนดของโครงการ		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
1. แผนบริหารการเงินและ งบประมาณ	-	-	1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน - EP - EBITDA	ร้อยละ 100 991 ล้านบาท 686 ล้านบาท	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EP 991 ล้านบาท - EBITDA 686 ล้านบาท		ฝบช.
2. แผนบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละการดำเนิน การตามแผน - ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนความ ต้องการเงินกู้ระยะ ปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและ แผนการบริหารหนี้ ของ ธพส. แก่ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	ร้อยละ 100 ภายในเดือน มีนาคม 2566	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการดำเนินการ ตามแผนร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จใน การจัดส่งแผนความ ต้องการเงินกู้ระยะปาน กลาง 5 ปี แผนการกู้ เงิน และ แผน การ บริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ ภายในเดือน มีนาคม 2566		ฝกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
3. แผนแสวงหาสถาบันการเงิน เพื่อการพัฒนาบริการด้าน การเงิน	-	-	1 ก.ย. 65 - 31 ธ.ค. 66	- ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุน	2 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของ แต่ละประเภท เงินกู้	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของแต่ละประเภท เงินกู้		ผกง.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี											
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enablers	-	-	1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค. 66	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	รายงาน นโยบาย คู่มือตามเกณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผย.
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-	1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค. 66	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	รายงาน นโยบาย คู่มือตามเกณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี											
3. โครงการพัฒนาระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance)	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- จำนวนนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบแล้วเสร็จ - จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ แล้ว - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับ ดูแลที่ดี และการนำ องค์กร	1 นโยบาย 1 แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	- จำนวน นโยบาย และ แนว ทาง ปฏิบัติด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ แล้วเสร็จ 1 นโยบาย - จำนวน ระเบียบ ข้อบังคับคำสั่ง ประกาศ แล้วเสร็จ 1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- จำนวนนโยบาย และแนวทาง ปฏิบัติด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบแล้ว เสร็จ 1 นโยบาย - จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศแล้วเสร็จ 1 เรื่อง - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการ นำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี											
4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละของความสำเร็จ การดำเนินการจัด ฝึกอบรม และการจัด กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีตามแผน - ร้อยละความรู้ความ เข้าใจของบุคลากร ธพส. ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละ 100 ร้อยละ 80	- ร้อยละของ ความสำเร็จการ ดำเนินการจัดฝึก อบรม และการจัด กิจกรรมส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละของ ความสำเร็จการ ดำเนินการจัดฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจด้านการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีตาม แผนร้อยละ 100 - ร้อยละความรู้ความ เข้าใจของบุคลากร ธพส. ในการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี ร้อยละ 80		ผยย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี											
5. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ ตามแผน - ระดับคะแนน ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส	ร้อยละ 100 ร้อยละ \geq 90	- ร้อยละความ สำเร็จในการ ดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนน ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ร้อยละ \geq 90		ผวย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2566



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 66	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											
1.แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน - ระดับคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน เทียบกับปีที่ผ่านมา	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน เทียบกับปีที่ผ่านมา		ฝผส.

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 13 แผนงาน ประกอบด้วย 62 โครงการ

1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน	53 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 85.48
2. ล่าช้ากว่าแผน	7 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 11.29
3. หยุดก่อสร้าง	2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 3.23