

แผน/โครงการประจำปี 2567

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C	30,000	1,376 (ปี 67)	1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 68	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน - ร้อยละ การเบิกจ่าย งบลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ล่าช้า กว่าแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 100	กำกับติดตามเร่งรัดการ ดำเนินงานให้ได้ตามแผนงาน	ผวค. กรอบระยะเวลา โครงการ (ปี 62-68)

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	ค่าการณ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาศ-ธนารักษ์ จังหวัด สมุทรปราการ	1,190.90	-	1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 69	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของ ก ร ดำเนินงาน ตามแผน - ระดับความ พึงพอใจลูกค้า จากการจัด ก จ ก ร ร ม การตลาด - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบ ลงทุนตาม แผนงาน	ร้อยละ 100 ≥4.5 ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนตามแผนงาน ร้อยละ 100		ผพธ. ผวค.
3. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	314.71	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของ ก ร ดำเนินงาน ตามแผน - ร้อยละการ เบิกจ่ายงบ ลงทุน	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน ร้อยละ 100		ผพธ. ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
4. โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนใหม่	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน - จำนวนโครงการ ที่ศึกษาความเป็น ไปได้โครงการใหม่	ร้อยละ 100 2 โครงการ	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ โครงการลงทุนใหม่	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - จำนวนโครงการ ที่ศึกษาความเป็น ไปได้โครงการใหม่ 2 โครงการ		ฝพธ.
5. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน - จำนวนโครงการที่ ศึกษาความเป็นไป ได้โครงการใหม่	ร้อยละ 100 2 โครงการ	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - จำนวนโครงการ ที่ศึกษาความเป็น ไปได้โครงการใหม่ 2 โครงการ		ฝพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์											
6. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสนามกีฬาของกรมพลศึกษา	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน - รายงานศึกษา ความเป็นไปได้ โครงการฯ ได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ธพส.	ร้อยละ 100 สำเร็จ	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - รายงานศึกษา ความเป็นไปได้ โครงการฯ ได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ธพส. สำเร็จ		ผพธ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
1. โครงการบริหารพื้นที่และ จัดเก็บรายได้โครงการในศูนย์ ราชการ (ปรับปรุงพื้นที่ พาณิชย์)	9.00	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน - ระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจ		ผกต.
2. โครงการบริหารพื้นที่ และจัดเก็บรายได้โครงการ ที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ ฯ	3.45	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) - รายได้จากโครงการที่ ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน 233 ลบ. 123.31 ลบ.		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	ลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน - รายได้รวมพื้นที่ พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) 233 ลบ. - รายได้จากโครงการที่ ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 123.31 ลบ.		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
3. แผนพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โซน C	-	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์	ร้อยละ 100 ≥ 4.5	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5	-	ผกต.
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ ที่ดีให้กับลูกค้า	-	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน 233 ลบ. 123.31 ลบ.		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) 233 ลบ. - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 123.31 ลบ.		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
5. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์	-	ผกต.
6. โครงการพัฒนา/นวัตกรรมการตลาด	-	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	≥ 4.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน 233 ลบ. 123.31 ลบ.	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) 233 ลบ. - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 123.31 ลบ.		ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด											
7. โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการหรือพัฒนาธุรกิจ	-	-	1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ	ร้อยละ 100 ≥ 4.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน 233 ลบ. 123.31 ลบ.	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความพึงพอใจลูกค้าพื้นที่พาณิชย์ ≥ 4.5 - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านลูกค้าและตลาด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่า 0.20 คะแนน - รายได้รวมพื้นที่พาณิชย์ศูนย์ราชการฯ (A,B,C) 233 ลบ. - รายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 123.31 ลบ.	-	ผกต.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร											
1. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 100	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 - จำนวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ประจำทุกเดือน	-	สปส.
2. โครงการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- จำนวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ประจำทุกเดือนไม่น้อยกว่า 1 ข่าว - ร้อยละของจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	20 ข่าว ร้อยละ 10 ≥4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละของจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥4.5 - ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		สปส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร											
3. โครงการพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์องค์กร	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน - จำนวนข่าวที่ ได้รับการเผยแพร่ ประจำทุกเดือน ไม่น้อยกว่า 1 ข่าว - ร้อยละ ของ จำนวนผู้ติดตาม เพิ่มขึ้น - ระดับความพึง พอใจของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย - ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้าน การมุ่งเน้นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ 100 20 ข่าว ร้อยละ 10 ≥4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตาม แผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - จำนวนข่าวที่ได้รับการ เผยแพร่ประจำทุกเดือน 20 ข่าว - ร้อยละ ของจำนวน ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 - ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		สปส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย											
1. แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ระดับความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน	- ระดับความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ≥ 4.5	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ≥ 4.5 - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนน จากปีก่อน		ผย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย											
1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Health Environment :SHE)	5.88	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน - ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง ISO 45001	ร้อยละ 100 1 ใบรับรอง	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรอง ISO 45001 1 ใบรับรอง - จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุง 1 เรื่อง - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5		ผบอ.
2. โครงการยกระดับแผนเผชิญเหตุ	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุง	1 เรื่อง						
3.โครงการปรับปรุงการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	8.10	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	≥ 4.5						

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย											
4.โครงการบริหารจัดการขยะ อาคารธนพิพัฒน์ และศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จ ของ การ ดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 100	- ร้อยละ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100		ผบอ.
5. แผนบริหารจัดการอาคารโซน C (Outsource)	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ความสำเร็จ ในการเตรียม ความพร้อม เพื่อยื่นขอ รับรอง ISO 45001	1 ใบรับรอง		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ความสำเร็จในการ เตรียมความพร้อมเพื่อ ยื่นขอรับรอง ISO 45001 1 ใบรับรอง		ผบอ.
6. แผนบริหารจัดการจราจร ภายในโครงการศูนย์ราชการฯ และพื้นที่ต่อเนื่องศูนย์ราชการฯ โซน C	3.20	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- จำนวน บริการหรือ ระบบงานที่มี การพัฒนา และปรับปรุง - ระดับความ พึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	1 เรื่อง ≥ 4.5		อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไปตามแผน	- จำนวนบริการหรือ ระบบงานที่มีการ พัฒนาและปรับปรุง 1 เรื่อง - ระดับความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ≥ 4.5		ผบอ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาคาร											
1. โครงการมาตรฐานอาคารยั่งยืน ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ระดับ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผน - การลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ 100 330 ton CO2e	- ระดับ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - การลด ปริมาณก๊าซ เรือนกระจก 330 ton CO2e	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - การลดปริมาณก๊าซ เรือนกระจก 330 ton CO2e		ผวค.
2. โครงการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข และเชิงปรับปรุงระบบวิศวกรรม ประกอบอาคารและโครงสร้าง สถาปัตยกรรม	59.77	2.89	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ระดับความพึง พอใจผู้ใช้บริการ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ - ระดับความสำเร็จ ในการบริหารจัดการ อาคารให้ได้ มาตรฐานด้าน พลังงาน/ สิ่งแวดล้อม - ค่า Factor ปี 2567 เทียบกับปีฐาน - จำนวนบริการหรือ ระบบงานที่มีการ พัฒนาและปรับปรุง	≥ 4.5 1 ใบรับรอง ภายในปี 2567 เป็นไปตาม เป้าหมาย 1 เรื่อง	- ระดับ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100 - การลด ปริมาณก๊าซ เรือนกระจก 330 ton CO2e	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความพึง พอใจผู้ใช้บริการ ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ≥ 4.5 - ระดับความสำเร็จ ในการบริหารจัดการ อาคาร ให้ ได้ มาตรฐาน ด้าน พลังงาน/สิ่งแวดล้อม 1 ใบรับรอง ภายในปี 2567 - ค่า Factor ปี 2567 เทียบกับปีฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนบริการหรือ ระบบงานที่มีการ พัฒนาและปรับปรุง 1 เรื่อง		ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาคาร											
3. โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก - ระดับความพึงพอใจผู้ให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ร้อยละ 100 330 ton CO2e ≥ 4.5	- ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 330 ton CO2e	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 330 ton CO2e - ระดับความพึงพอใจผู้ให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ≥ 4.5		คณะทำงาน Eco
4. โครงการ Command Center โซน C	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการอาคารให้ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม - ค่า Factor ปี 2567 เทียบกับปีฐาน - จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุง	1 ใบรับรองภายในปี 2567 เป็นไปตามเป้าหมาย 1 เรื่อง		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการอาคารให้ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม 1 ใบรับรอง ภายในปี 2567 - ค่า Factor ปี 2567 เทียบกับปีฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย - จำนวนบริการหรือระบบงานที่มีการพัฒนาและปรับปรุง 1 เรื่อง		ผวค.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม											
1. แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	1 ส.ค. 65 - 31.ธ.ค. 67	- ระดับความสำเร็จการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สำคัญ - ระดับความพึง พอใจผู้ร่วมกิจกรรม	สำเร็จ ≥ 4.5	- ระดับความสำเร็จการ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน สำคัญ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ระดับความสำเร็จ การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สำคัญ - ระดับความพึง พอใจผู้ร่วมกิจกรรม ≥ 4.5		ผธย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม											
1. โครงการพัฒนาการจัดการ ความรู้ที่เป็นระบบ (KM) เพื่อ องค์กรที่ยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน - จำนวนต้นแบบหรือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนา ต่อยอด - จำนวนองค์ความรู้ที่ นำไปต่อยอดความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูก ส่งไปประกวดภายนอก	ร้อยละ 100 อย่างน้อย 2 แนวคิด 1 องค์ความรู้ 1 โครงการ	- ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - จำนวนต้นแบบ หรือนวัตกรรมที่ ถูกพัฒนาต่อยอด อย่างน้อย 2 แนวคิด - จำนวนองค์ ความรู้ที่นำไปต่อ ยอดความคิด สร้างสรรค์และ นวัตกรรม 1 องค์ความรู้ - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูก ส่งไปประกวด ภายนอก 1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - จำนวนต้นแบบหรือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาต่อ ยอดอย่างน้อย 2 แนวคิด - จำนวนองค์ความรู้ที่ นำไปต่อยอดความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 องค์ความรู้ - จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ถูกส่งไป ประกวดภายนอก 1 โครงการ - ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฟทบ.
2. โครงการพัฒนาระบบ นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การสร้าง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม	ไม่น้อยกว่า 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน	- ความพึงพอใจ ของพนักงานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการ ความรู้และ นวัตกรรม ไม่ น้อยกว่า 4.5	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ถูกส่งไป ประกวดภายนอก 1 โครงการ - ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฟทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม											
3. โครงการส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรมของ ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน - จำนวนต้นแบบหรือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนา ต่อยอด - จำนวนองค์ความรู้ที่ นำไปต่อยอดความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูก ส่งไปประกวดภายนอก	ร้อยละ 100 อย่างน้อย 2 แนวคิด 1 องค์ความรู้ 1 โครงการ	- ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - จำนวนต้นแบบ หรือนวัตกรรมที่ ถูกพัฒนาต่อยอด อย่างน้อย 2 แนวคิด - จำนวนองค์ ความรู้ที่นำไปต่อ ยอดความคิด สร้างสรรค์และ นวัตกรรม 1 องค์ความรู้ - จำนวนความคิด สร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูก ส่งไปประกวด ภายนอก 1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - จำนวนต้นแบบหรือนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาต่อ ยอดอย่างน้อย 2 แนวคิด - จำนวนองค์ความรู้ที่ นำไปต่อยอดความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 องค์ความรู้ - จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ถูกส่งไป ประกวดภายนอก 1 โครงการ - ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฟทบ.
4. โครงการเชื่อมโยงการจัดการ ความรู้-การจัดการนวัตกรรม (KM-IM Connect)	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม	ไม่น้อยกว่า 4.5 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน	- ความพึงพอใจ ของพนักงานที่ เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการ ความรู้และ นวัตกรรม ไม่ น้อยกว่า 4.5	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- จำนวนความคิดสร้างสรรค์/ นวัตกรรมที่ถูกส่งไป ประกวดภายนอก 1 โครงการ - ความพึงพอใจของ พนักงานที่เข้าร่วม กิจกรรมด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 4.5 - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ฟทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และปรับปรุง กระบวนการ เพื่อยกระดับ หน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัล	2.20	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 68	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตามแผน - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับต่ำ - ได้แผนดำเนินงาน และรายงาน ปรับปรุงระบบเพื่อ ขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation - พนักงานฝ่าย วิศวกรรม มีความ พึงพอใจในการใช้ งานคอมพิวเตอร์ พิเศษ	ร้อยละ 100 ระดับค่าความ เสี่ยง ≤ 2 ตามข้อกำหนด ของโครงการ มากกว่าหรือ เท่ากับ 4.5	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตาม แผน ร้อยละ 100 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ในระดับ ต่ำ ระดับค่าความ เสี่ยง ≤ 2 - ได้แผนดำเนินงาน และรายงานปรับปรุง ระบบเพื่อขับเคลื่อน ธพส. สู่องค์กรดิจิทัล (DAD Digital Transformation ตามข้อกำหนดของ โครงการ - พนักงานฝ่าย วิศวกรรม มีความ พึงพอใจในการใช้งาน คอมพิวเตอร์พิเศษ มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
2. ระบบการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับการบริหาร และ การให้บริการดิจิทัล	3.60	-	1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 68	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน - ระดับความสามารถ การให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ในระดับ ที่ต่ำ - มีระบบ ERP ที่มั่นคงปลอดภัย - ระดับความพึงพอใจ ผู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ Digital Signage	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ระดับค่า ความเสี่ยง ≤ 2 ตามข้อกำหนด ของโครงการ มากกว่าหรือ เท่ากับ 4.5	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับความ สามารถการ ให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องตาม SLA มากกว่า ร้อยละ 95 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับ ค่าความเสี่ยง ≤ 2 - มีระบบ ERP ที่มั่นคงปลอดภัย ตามข้อกำหนด ของโครงการ - ระดับความพึง พอใจผู้ใช้งาน ระบบ Digital Signage มากกว่า หรือเท่ากับ 4.5		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
3. ระบบการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม การใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการให้บริการข้อมูลเปิด และความปลอดภัย	-	-	1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 69	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน - ระดับความสามารถ การให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องตาม SLA - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ในระดับ ที่ต่ำ - การบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 27001 สำหรับ ห้อง Data Center	ร้อยละ 100 มากกว่า ร้อยละ 95 ระดับค่า ความเสี่ยง ≤ 2 รักษาสถานะ มาตรฐาน ISO 27001 Certification	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผนร้อยละ 100 - ระดับความ สามารถการ ให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องตาม SLA มากกว่า ร้อยละ 95 - ผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการอยู่ใน ระดับที่ต่ำ ระดับ ค่าความเสี่ยง ≤ 2 - การบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐาน สากล ISO 27001 สำหรับห้อง Data Center รักษาสถานะ มาตรฐาน ISO 27001 Certification		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนปฏิบัติการดิจิทัล											
4. ระบบการสร้างความพร้อม ของบุคลากร และเครื่องมือเพื่อ พัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามแผน - บทเรียนออนไลน์	ร้อยละ 100 ตามข้อกำหนด ของโครงการ	- ร้อยละ ความสำเร็จ การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จการ ดำเนินงานตาม แผนร้อยละ 100 - บ ท เรี ย น ออนไลน์ ตาม ข้อกำหนดของ โครงการ		ฝ่ายดิจิทัล

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์											
1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้คิดเป็นระบบองค์รวม สอดรับการปรับตัวตามสถานการณ์และธุรกิจ	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น - ร้อยละของบุคคลที่มี Gap	- จำนวน 2 ทักษะ ในระดับ <10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด	- ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ทักษะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ทักษะ - ร้อยละของบุคคลที่มี Gap ในระดับ <10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด		ฝทบ.
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน - องค์กรความรู้ของผู้มีศักยภาพสูง	- ร้อยละ 100 4 องค์กรความรู้ (ฝวค./ฝบอ./ฝกต./ฝพธ.)	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - องค์กรความรู้ของผู้มีศักยภาพสูง 4 องค์กรความรู้ (ฝวค./ฝบอ./ฝกต./ฝพธ.)		ฝทบ.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
1. แผนบริหารงบประมาณ	-	-	1 ก.ย. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA - EP	ร้อยละ 100 1,011 ลบ. 499 ลบ.	- ร้อยละการ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA 1,011 ลบ. - EP 499 ลบ.		ผบช.
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านงบประมาณ	-	-	1 ก.ย. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA - EP	ร้อยละ 100 1,011 ลบ. 499 ลบ.	- ร้อยละการ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณตามแผน ร้อยละ 100 - EBITDA 1,011 ลบ. - EP 499 ลบ.		ผบช.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
3. แผนบริหารการเงิน ระยะสั้น ระยะยาว ให้เกิดประสิทธิภาพ	-	-	1 ก.ย. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน - ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ระดับความสำเร็จ ในการจัดส่งแผน ความต้องการเงินกู้ ระยะปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและ แผนการบริหารหนี้ ของ ธพส. แก่สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุน - ระดับความสำเร็จ การนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการ ทำธุรกรรมทางการเงิน	ร้อยละ 100 2 สถาบันการเงิน ภายใน เดือนมีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของ แต่ละประเภทเงินกู้ ภายใน 31 ธันวาคม 2567	- ร้อยละการ ดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100 - ระดับความ สำเร็จในการหา สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ระดับความสำเร็จในการจัดส่ง แผนความต้องการเงินกู้ระยะ ปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงิน และแผนการบริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ ภายในเดือน มีนาคม 2567 - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของแต่ละประเภท เงินกู้ - ระดับความสำเร็จการนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการทำ ธุรกรรมทางการเงิน ภายใน 31 ธันวาคม 2567		ผก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
4. แผนแสวงหาความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาบริการด้าน การเงิน	-	-	1 ก.ย. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละการ ดำเนินการตามแผน - ระดับความสำเร็จ ในการหาสถาบัน การเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน - ระดับความสำเร็จ ในการจัดส่งแผน ความต้องการเงินกู้ ระยะปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและ แผนการบริหารหนี้ ของ ธพส. แก่สำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ - ความคุ้มค่าในการ ใช้แหล่งเงินทุน - ระดับความสำเร็จ การนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการ ทำธุรกรรมทางการเงิน	ร้อยละ 100 2 สถาบันการเงิน ภายใน เดือนมีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของ แต่ละประเภทเงินกู้ ภายใน 31 ธันวาคม 2567	- ร้อยละการ ดำเนินการตาม แผน ร้อยละ 100 - ระดับความ สำเร็จในการหา สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จในการหา สถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน ด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ระดับความสำเร็จในการจัดส่ง แผนความต้องการเงินกู้ระยะ ปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงิน และแผนการบริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ ภายในเดือน มีนาคม 2567 - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่ง เงินทุน อัตราดอกเบี้ยที่ เหมาะสมของแต่ละประเภท เงินกู้ - ระดับความสำเร็จการนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการทำ ธุรกรรมทางการเงิน ภายใน 31 ธันวาคม 2567		ฝก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ											
5. แผนการศึกษาช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงิน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าและการดำเนินงานของ ธพส.	-	-	1 ก.ย. 66 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละการดำเนินการตามแผน - ระดับความสำเร็จในการหาสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน - ระดับความสำเร็จในการจัดส่งแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและแผนการบริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินทุน - ระดับความสำเร็จการนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงิน	ร้อยละ 100 2 สถาบันการเงิน ภายในเดือนมีนาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมของแต่ละประเภทเงินกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2567	- ร้อยละการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จในการหาสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับความสำเร็จในการหาสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนด้านการเงิน 2 สถาบันการเงิน - ระดับความสำเร็จในการจัดส่งแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี แผนการกู้เงินและแผนการบริหารหนี้ของ ธพส. แก่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในเดือนมีนาคม 2567 - ความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมของแต่ละประเภทเงินกู้ - ระดับความสำเร็จการนำเสนอ กจ. เพื่อเพิ่มช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงิน ภายใน 31 ธันวาคม 2567		ผก.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน											
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรตามแนวทางการประเมิน Enablers	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	รายงาน นโยบาย คู่มือตามเกณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผธย.
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	รายงาน นโยบาย คู่มือตามเกณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - ระดับคะแนนผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผธย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน											
3. โครงการพัฒนาระบบการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบ (Compliance)	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ทบทวนนโยบายและ แนวปฏิบัติด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบแล้วเสร็จ - ระเบียบและฐานข้อมูล ได้รับการปรับปรุง - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการกำกับ ดูแลที่ดีและการนำองค์กร	1 ฉบับ แล้วเสร็จ ตามแผน เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปี ก่อน	- ทบทวน นโยบายและ แนวปฏิบัติ ด้าน การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมายและ กฎระเบียบ แล้ว เสร็จ 1 ฉบับ - ระเบียบและ ฐาน ข้อมูล ได้ รับ การ ป ร บั ง แล้ว เสร็จ ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ทบทวนนโยบายและแนว ปฏิบัติด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ แล้วเสร็จ 1 ฉบับ - ระเบียบและฐานข้อมูลได้รับ การปรับปรุงแล้วเสร็จ ตามแผน - ระดับคะแนนผลการ ดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการกำกับ ดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน		ฝกม.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน											
4. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความรู้ความเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผย.
5. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- รายงาน นโยบาย คู่มือ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร - คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน ≥ 90 คะแนน	รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- รายงาน นโยบาย คู่มือ ตามเกณฑ์ - คะแนนตัวชี้วัด Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน - คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ≥ 90 คะแนน		ผย.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											
1. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไปตามแผน	- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผผส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											
2. แผนงานการบูรณาการ GRC	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน - ระดับคะแนนผล การดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จใน การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนผล การดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผผส.

ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2567



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ไตรมาส 2 (มกราคม-มิถุนายน)

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ งบลงทุน (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลผลิต	ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	สถานะ	คาดการณ์ สิ้นปี 67	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน											
3. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมด้านการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	- ร้อยละ ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน - ระดับคะแนนผล การดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	ร้อยละ 100 เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจาก ปีก่อน	- ร้อยละ ความสำเร็จใน การดำเนินงาน ตามแผน ร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	เป็นไป ตามแผน	- ร้อยละ ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 - ระดับคะแนนผล การดำเนินงาน Core Business Enablers ด้านการ บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน		ผผส.

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
(ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน) จำนวน 13 แผนงาน ประกอบด้วย 64 โครงการ

- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| 1. ดำเนินการเป็นไปตามแผน | 63 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 98.44 |
| 2. ล่าช้ากว่าแผน | 1 โครงการ | คิดเป็นร้อยละ 1.56 |